



CONSTRUÇÃO DO BLOCO 14 - SALAS DE AULA
CAMPUS CHARQUEADAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ASSESSORIA DE PROJETOS E OBRAS

ITEM	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5	Etapa 6	Etapa 7	Etapa 8	Etapa 9	TOTAL
2. SERVIÇOS PRELIMINARES	38.658,21 (50,00%)	38.658,21 (50,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	2.251.874,98 (100,00%)
4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	73.520,94 (50,00%)	73.520,94 (50,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	147.041,88 (100,00%)
5. FUNDAÇÕES ESPECIAIS	167.263,97 (80,00%)	41.815,99 (20,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	209.079,96 (100,00%)
6. SUPERESTRUTURA	0,00 (0,00%)	221.901,15 (30,00%)	221.901,14 (30,00%)	295.868,19 (40,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	739.670,47 (100,00%)
7. ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	35.566,62 (30,00%)	35.566,63 (30,00%)	47.422,17 (40,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	118.555,43 (100,00%)
8. ESQUADRIAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	75.145,88 (50,00%)	75.145,89 (50,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	150.291,78 (100,00%)
9. COBERTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	53.451,03 (50,00%)	53.451,03 (50,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	106.902,06 (100,00%)
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00 (0,00%)	16.455,44 (10,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	82.277,22 (50,00%)	65.821,77 (40,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	164.554,43 (100,00%)
11. INSTALAÇÃO LÓGICA / TELEFÔNICA / CFTV / ALARME	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	29.532,06 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	29.532,06 (100,00%)
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	0,00 (0,00%)	11.674,35 (10,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	58.371,74 (50,00%)	46.697,39 (40,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	116.743,48 (100,00%)
13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	11.230,99 (50,00%)	11.231,00 (50,00%)	0,00 (0,00%)	22.462,00 (100,00%)
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	5.839,86 (100,00%)	5.839,86 (100,00%)
15. REVESTIMENTOS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	65.229,23 (30,00%)	65.229,23 (30,00%)	86.972,31 (40,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	217.430,77 (100,00%)
16. VIDROS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	7.501,43 (30,00%)	7.501,43 (30,00%)	10.001,92 (40,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	25.004,77 (100,00%)
17. PINTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	72.385,66 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	72.385,66 (100,00%)
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	14.928,68 (100,00%)	14.928,68 (100,00%)
19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	31.986,12 (100,00%)	31.986,12 (100,00%)
20. EQUIPAMENTOS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	2.149,16 (100,00%)	2.149,16 (100,00%)
Total da Etapa	279.443,12 (12,41%)	404.026,08 (17,94%)	257.467,76 (11,43%)	396.664,05 (17,61%)	195.298,71 (8,67%)	393.251,68 (17,46%)	259.588,76 (11,53%)	11.231,00 (0,50%)	54.903,82 (2,44%)	2.251.874,99 (100,00%)
Total Acumulado	279.443,12 (12,41%)	683.469,20 (30,35%)	940.936,96 (41,78%)	1.337.601,01 (59,40%)	1.532.899,72 (68,07%)	1.926.151,40 (85,54%)	2.185.740,16 (97,06%)	2.196.971,16 (97,56%)	2.251.874,98 (100,00%)	

Charqueadas, outubro de 2011

Sérgio Oliveira
Engenheiro Civil - Campus Charqueadas
CREA/RS 48442